

PLAN DE CONTINGENCIA CONSERVACIÓN JARDIN INFANTIL CANGREJITO

1. Mediante el presente la Unidad de Planificación, Proyectos y Recursos Físicos se permiten manifestar lo siguiente:
2. Que de acuerdo a la información recibida nuestra comunidad educativa se encuentra en conocimiento del Proyecto de Conservación del Establecimiento que se ha presentado a la Dirección de Educación Pública, manifestando nuestra conformidad con él.
3. De acuerdo a las obras a realizar estas no intervienen en la atención de los menores ya que se trata de reponer ventanas de maderas por ventanas de aluminio, las que primeramente son fabricadas y una vez que estén listas, se procede al retiro de las existentes al desarme del tabique, por lo que en esta etapa no se afecta la atención de menores.
4. Al realizarse el desarme de la estructura de muro se realizará por etapas, primeramente en sala de multiuso, donde los alumnos se mantendrán en aula de atención, para lo cual se solicitara que se comiencen a realizar las obras el día Viernes, continuar sábado, domingo y lunes, des esta forma el día martes ya estará repuesto el muro, pudiéndose trasladar los menores del nivel de sala cuna a la sala de multiuso, para proceder a intervenir el muro y ventana del nivel de sala cuna, realizando el mismo procedimiento anterior
5. Las pinturas, terminaciones barnices interiores, se realizaran con posterioridad a que este repuesto el muro, instaladas las ventanas, comenzando el día viernes en la tarde, concluir el sábado y que el Lunes se encuentre en condiciones de funcionar
6. Los revestimientos exteriores, pintura exteriores, sellos, hojalaterías, terminaciones se realizaran con posterioridad a las intervenciones interiores, protegiendo las ventanas, para así no afectar a los menores y que estos no mantengan contacto visual con los trabajadores.
7. Todos los sectores que están siendo intervenidos se aislaran con malla rachel o planchas de OSB, para evitar el contacto con alumnos, como así la instalación de debida señalética.
8. Por otro lado la Unidad de Planificación, Proyectos y Recursos Físicos, Previsionista de Riesgos de la Corporación Municipal y el establecimiento coordinarán con la empresa, los trabajos a ejecutar, programación, plan de mitigación, jornadas de trabajo en interiores, medidas de seguridad correspondientes, aislamiento de las zonas a intervenir, señalética, con el objetivo de facilitar y permitir concretar la ejecución del Proyecto de Conservación sin alterar el funcionamiento de nuestro establecimiento y sin afectar la seguridad de estudiantes y funcionarios.

7. Cabe señalar que el Plan de contingencia formara parte del procesos de licitación, con el objeto que los oferentes presenten su cronograma de acuerdo a lo señalado en éste.
8. Se realizaran reuniones periódicas con la Unidad de Planificación, Proyectos y Recursos Físicos, profesionales de la construcción de esta, para analizar desarrollo y avance de las obras.
9. Se adjunta plano de planta y elevaciones con indicación de las partidas a intervenir.



Irene Haarmann
IRENE HAARMANN RITTER
UNIDAD PLANIFICACION, PROYECTOS Y RECURSOS FISICOS



PABLO GUILLERMO AGÜERO SOTO
Ingeniero en Prevención de Riesgos,
Calidad y Ambiente
N°C/P-032/08

PABLO GUILLERMO AGÜERO SOTO
INGENIERO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS, CALIDAD Y AMBIENTE
C/P - 032/08